

Объект _____

(наименование и место расположения объекта)

Застройщик/заказчик _____

(наименование организации)

Лицо, осуществляющее строительство _____

(наименование организации)

Акт

проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установочных аппаратов

Комиссия в составе:

Представитель заказчика:

Представитель электромонтажной организации:

Провела осмотр смонтированной осветительной сети. В результате установлено:
– сеть освещения:

№ столба	Марка светильника	Мощность, Вт	Источник питания	№ группы	Кол-во	Результат проверки

1. Расключение групповых щитов по фазам выполнено в ГРЩ и токоприемников в помещениях в групповых щитах согласно проекта, выполненного:

2. Выключатели расположены в фазных проводах

3. Подключение светильников и остальных стационарных токоприемников с металлическими корпусами выполнено по _____ проводной схеме с учетом требований глав 1.7 и 7.1 ПУЭ-98

Все светильники, стационарные токоприемники функционируют нормально.

Производитель работ _____

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)

Лицо, осуществляющее строительный контроль _____

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, подпись)