

А К Т
освидетельствования скрытых работ
(прокладка кабельных линий в земле)

Город _____ " _____ " _____ 20__ г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчика _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

монтажной организации _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела осмотр выполненных _____

(наименование монтажной организации)
работ по прокладке бронированного кабеля (или небронированного)

марки _____, емкостью _____

диаметром жил _____ мм, согласно рабочему чертежу N _____

на объекте _____

длиной _____ м.

Работы выполнялись в период с _____ по _____ 20__ г.

При осмотре оказалось:

1. _____
(наличие постели из песка или мягкого грунта)

2. _____
(защита кабеля кирпичом или другим материалом)

3. _____

4. _____

Осмотренные работы по прокладке бронированного (небронированного) кабеля выполнены в соответствии с ПУЭ и проектом.

Представители:

Заказчика _____
(подпись)

Генподрядчика _____
(подпись)

монтажной организации _____
(подпись)