

**ПРОТОКОЛ
ПРОГРЕВА КАБЕЛЕЙ НА БАРАБАНАХ**

Город _____ " " _____ 20__ г.

Объект _____

Представители монтажной организации

_____ (должность, ф. и. о.)

в присутствии заказчика _____

_____ (должность, ф. и. о.)

лица, осуществляющего строительство _____

_____ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

лица, осуществляющего строительный контроль _____

_____ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

произвели прогрев кабелей на барабанах.

Номер барабана	Марка кабеля	Число жил и площадь сечения, мм ²	Длина кабеля, м	Температура в начале прогрева, °С	Напряжение, В	Ток, А	Температура в конце прогрева, °С	Температура воздуха в месте прокладки кабеля, °С

Перечисленные кабели допускаются к прокладке с окончанием работ не позднее "___" _____ 20__ г.

Представитель застройщика/заказчика _____

_____ (наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство _____

_____ (наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Лицо, осуществляющее строительный контроль _____

_____ (наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

Представитель монтажной организации _____

_____ (наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

а также лица, дополнительно участвующие в освидетельствовании: _____

_____ (наименование организации, должность, фамилия, инициалы)